



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA RUA: SAO SEBASTIAO E SAO GERONIMO | APELIDO EMPREENDIMENTO RUA: SAO SEBASTIAO E SAO GERONIMO | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RUA SAO GERONIMO	88.997,76	% Período:	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
				16,72%	31,58%	51,38%									
1.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	1.064,20	% Período:	100,00%											
1.2	(DRENAGEM)	22.320,40	% Período:	60,46%	39,54%										
1.3	(PAVIMENTAÇÃO)	63.601,16	% Período:		29,72%	70,28%									
2	(RUA SAO SEBASTIAO)	148.488,64	% Período:	12,57%	31,58%	55,75%									
2.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	486,40	% Período:	100,00%											
2.2	(DRENAGEM)	29.334,45	% Período:	62,40%	37,60%										
2.3	(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	119.667,16	% Período:		30,98%	69,02%									
Total:		R\$ 236.473,77	%:	14,10%	31,75%	54,15%									
			Repassar:	25.838,67	58.172,33	99.199,40									
			Contrapartida:	7.511,88	18.912,00	28.839,49									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	33.350,55	78.084,33	128.038,89									
			%:	14,10%	45,85%	100,00%									
			Repassar:	25.838,67	84.011,00	183.210,40									
			Contrapartida:	7.511,88	24.423,88	53.283,37									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	33.350,55	108.434,88	236.473,77									

CORREIA PINTO
Local
segunda-feira, 25 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ARTIRRT: 8972743-3

Engº Civil
CREA - SC 026768-0