



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA | APELIDO EMPREENDIMENTO: RUA: SÃO SEBASTIAO E SAO GERONIMO | DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RUA: SAO GERONIMO	997.904,85	% Período:	04/20 14,18%	05/20 27,01%	06/20 58,80%	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	1.041,82	% Período:	100,00%											
1.2	(DRENAGEM)	21.704,16	% Período:	60,46%	39,54%										
1.3	(PAVIMENTAÇÃO)	77.044,97	% Período:	23,84%	76,16%										
2	(RUA: SAO SEBASTIAO)	174.251,94	% Período:	10,48%	28,41%	63,09%									
2.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	486,40	% Período:	100,00%											
2.2	(DRENAGEM)	28.524,54	% Período:	62,40%	37,60%										
2.3	(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	145.241,00	% Período:	24,30%	75,70%										
Total: R\$ 274.042,89			%:	11,84%	26,63%	61,53%									
			Repassar:	21.694,17	48.786,74	112.729,49									
			Contrapartida:	10.755,59	24.187,61	55.889,29									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	32.449,76	72.974,35	168.618,78									
			%:	11,84%	38,47%	100,00%									
			Repassar:	21.694,17	70.480,91	183.210,40									
			Contrapartida:	10.755,59	34.943,20	90.832,49									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	32.449,76	105.424,11	274.042,89									

CORREIA PINTO
Local
quarta-feira, 18 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREAMCAD: 026768-0
ARTIRRT: 6972743-3
Edesio A. A. Júlio
Engº CIVIL
CREA - SC 026768-0