



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA | APELIDO EMPREENDIMENTO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA | DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	229.739,88	% Período:	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.1	SERVIÇO INICIAIS	1.494,31	% Período:	100,00%											
1.2	REFORMA DA COBERTURA E DA ARQUIBUTAÇÃO	106.042,44	% Período:	30,64%	32,46%	36,91%									
1.3	CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS ONDE FICARÁ O ESTÁDIO	13.814,09	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.4	MURETA DO ESTACIONAMENTO COM CEF	19.113,52	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5	BANHEIROS/COPA E COZINHA E CASA DO ADMINISTRADOR	27.669,76	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.6	BANHEIRO/VESTIÁRIO - FEMININO E MASCULINO	28.143,84	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.7	ACESSO PARA O CAMPO/SUBSOLO	17.833,99	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.8	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	4.296,14	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.330,79	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
Total:		R\$ 229.739,88	% Período:	30,64%	32,46%	36,91%									

Período:	Repassar:	30,64%	32,46%	36,91%											
Contrapartida:	70.391,45	74.562,53	84.785,90												
Outros:	-	-	-												
Investimento:	70.391,45	74.562,53	84.785,90												
%:	30,64%	32,46%	36,91%												
Repassar:	-	-	-												
Contrapartida:	70.391,45	144.953,98	229.739,88												
Outros:	-	-	-												
Investimento:	70.391,45	144.953,98	229.739,88												

CORREIA PINTO
Local
Data: quarta-feira, 17 de junho de 2020

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAD: 026768-0
ART/RRT: