

CRONOGRAMA GLOBAL

N.º do contrato:

Agente Promotor/Proponente:

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Ponte sobre o Rio Tributo

Empreendimento:

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1.0 SERVIÇOS INICIAIS	80%	80%	20%	100%		100%												
2.0 CABECEIRAS E SAPATAS	40%	40%	50%	90%	10%	100%												
3.0 VIGAS	20%	20%	50%	70%	30%	100%												
4.0 LAJE E GUARDA RODAS			50%	50%	50%	100%												
5.0 SERVIÇOS EM TERRA	40%	40%	20%	60%	40%	100%												
TOTAL	36%	36%	38%	74%	26%	100%												
R\$	57.387,65	57.387,65	60.575,85	60.575,85	41.446,63	41.446,63												

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

Data

Joel Netto Morin
 Eng. Civil Estruturas
 CREA 30.022-5

