

CRONOGRAMA GLOBAL

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Pavimentação da Rua Brasil

Nº do contrato: 823123/2015-0

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	100,00	100,00																							
2	50,00	50,00	50,00	100,00																					
3			25,00	25,00	75,00	100,00																			
4			50,00	50,00	50,00	100,00																			
5			100,00	100,00	100,00	100,00																			
6			50,00	50,00	50,00	100,00																			
7			50,00	50,00	50,00	100,00																			
8			100,00	100,00	100,00	100,00																			

TOT. (%)	2,30	2,30	48,96	51,26	48,74	100,00																			
Recurso	5.658,34	120.362,28	2.595,44		119.829,38																				
C. Fin.	122,01				2.583,95																				
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)	5.780,35	122.957,72	122.413,33		122.413,33																				

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

Assinado
Engº Civil - CREA 14.081-5

2-mai-17
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato 823123/2015-0

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento Pavimentação da Rua Brasil


Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS INICIAIS:			1.939,35	41,82			1.981,17	0,79
2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO:			7.437,99	160,39			7.598,38	3,03
3	DRENAGEM PLUVIAL:			23.930,42	516,02			24.446,44	9,73
4	PAVIMENTAÇÃO:			122.687,98	2.645,59			125.333,57	49,90
5	PROTEÇÃO LATERAL:			16.390,03	353,43			16.743,46	6,67
6	PASSEIOS:			50.938,63	1.098,42			52.037,05	20,72
7	MURO DE ARRIMO:			14.914,68	321,61			15.236,29	6,07
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PLACAS INFORMATIVAS:			7.610,92	164,12			7.775,04	3,10
TOTAIS				245.859,00	5.301,40			251.151,40	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

Data

2-mai-17

V.110324


Sr. Guedes Filho
 Adv. Civil - CREA 14.081-5
 LAGES - SC